



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Турецьк
всес. М. Леонтовича 108
(найменування об'єкта)

«04» 06 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Ю.М., Барабаш Д.В.
с. Безрустий Р.І.; Якубенко В.М.; Чербаков Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турецьк
всес. М. Леонтовича 108
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\varnothing 50 - 38 \text{ м.п.}$; $\varnothing 25 - 10 \text{ м.п.}$; $\varnothing 20 - 13 \text{ м.п.}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани $\varnothing 50 - 1 \text{ шт (вхідн.)}$; $\varnothing 20 - 6 \text{ шт (кварт.)}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibra GAS"

мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани кермові $\varnothing 20 - 6 \text{ шт (кварт.)}$

мультиметр $\varnothing 50 - 1 \text{ шт}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всіма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500мм вод.ст
Надлише тиску 10мм. вод.ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Дофарбувати газопровід

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Юлія
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Безгостий РІ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Щербанов ФФ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кубелько Вал
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Коваленко ВС

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєні багатоквартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

від підпису відомого

майстер Барабаш ДВ.

(підпис)