



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 19 » 06 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 19 » 06 2024 р.

Бригада у складі с-р Федорчук Т.В., с-р Камініченко О.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті міст. Тернопіль вул. Незалежності 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø57 - 58 м.; Ø40 - 76 м.; загальна Ø50 - 1 шт.; Ø20 - 32 м.; край шаровий Ø20 - 15 шт.; з'єднання муфтове (увідний газопровід (характеристики г-ду)) Ø20 - 15 шт.; Ø15 - 36 м.; з'єднання муфтове Ø50 - 1 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; щуплено витяки; з'єднання муфтові Ø20 - 3 шт.; загальна Ø50 - 1 шт.; з'єднання муфтові Ø20 - 1 шт.; з'єднання муфтові Ø20 - 1 шт.; з'єднання муфтові Ø20 - 1 шт.; з'єднання муфтові Ø20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проєкту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст. Надлишковий тиск відсутній.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

/ Майстер ВБГО

Добчинь Р.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Редорчук Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Калініченко О.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)