

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БОГОТОВИРМАНСЬКОГО МИТЛОВОГО

(найменування об'єкта)

«20» 05 2024 р.

Бригада у складі слюсарі ГЛОБОЗЯНИН В.А., ОЛИШНИК Р.У.,
БОЗИЛЮК В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті БОГОТОВИРМАНСЬКИЙ БУДИНОК
с. Тростянець вул. Кирила Куряшикевича, 30
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 мм L = 21 м.п., Ø 25 мм L = 71 м.п.,
Ø 20 мм L = 19 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани шарові Ø 32 мм - 2 шт., крани шарові Ø 20 мм - 4 шт.,
крани пробкові Ø 20 мм - 4 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: 2030 аналізатор VIBRAS 25,
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø 20 мм - 3 шт., кран Ø 25 мм - 4 шт.,
шарф та поворотна Ø 32 мм - 4 шт., муфта, шпилька
рейка Ø 20 мм - 3 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; проведено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; проведено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
При випробуванні надлишковим тиском 500 т.бар. в парині смачно 15 мм. в.в. см.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

ШУБИ В.П.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

БЛОБОРІНИК В.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

ОЛИНИК Р.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

БАЗИЛОК В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий БОГОМОКВОРТИРНОГО БУДИНКУ №9

(прізвище, ініціали)

(підпис)

старший інженер Горбань О.І.