

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 20 » _____ р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БОГОМОШВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

(найменування об'єкта)

« 19 » 06 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Муромий С.Д., Олійник Р.І
Базилук В.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті БОГОМОШВАРТИРНИЙ БУДИНОК
с. Тростянець вул. Соборна, 104

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: МІСЬКИЙ ПИПЕРА Ø 40 мм L = 4 м.п., Ø 32 мм L = 15 м.п.
Ø 25 мм L = 7 м.п., Ø 20 мм L = 93 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани шарові Ø 40 мм - 1 шт., Ø 25 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 5 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: газоаналізатор VIGAS
мильня емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 40 мм - 2 шт., контроліка
Ø 40 мм - 1 шт., муфта Ø 40 мм - 1 шт., муфта, контроліка,
крани Ø 25 мм - 4 шт., контроліка Ø 20 мм - 2 шт.,
крани Ø 20 мм - 1 шт., муфта Ø 20 мм - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
нафінне складо 12мм. воу. ст. при випробування мож.
лишнього тиском 500 мм. воу. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: покривати газопровод, зобразити
виправу з газопроводу

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Шинка І.А.
(прізвище, ініціали)

Мурованний З.Д.
(прізвище, ініціали)

Олійник Р.У.
(прізвище, ініціали)

Базиліон В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Мешковий Боготоквармирович Бугаченко
(прізвище, ініціали)

(підпис)

старший інженер Горбань О.Д.