

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20 24 р.

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Балотоквартирного житлового

(найменування об'єкта)

« 18 » 06 20 24 р.

Бригада у складі слюсарі Мурованний Ю.Д., Олійник Р.У.,  
Базилук В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Балотоквартирний будинок  
с. Тростянець тротуар. Калитковий, 2  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 мм L = 5 м.п., Ø 25 мм L = 54 м.п.,  
Ø 20 мм L = 6 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани шарові Ø 32 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 4 шт  
муфта Ø 32 мм - 1 шт., муфта Ø 20 мм - 3 шт  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: газоаналізатор VIBRABAS  
мильна емульсія.
  - ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 32 мм - 2 шт, (30 мінеро),  
крани Ø 20 мм - 2 шт., муфта Ø 20 мм - 2 шт,  
контростійка Ø 20 мм - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, паринше сшало 5 мм. воу. ст. 30 5x6., при випробуванні паринше сшало тиском 500 мм. воу. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Шкляр В.П.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Мурованний Г.Д.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Олійник Р.У.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Бізалюк В.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Є.О. тожвартирного Бухгалтеру від

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Тішечу Було вилучено  
старший інженер Горбань О.Д.

(підпис)