

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО 5070ТМОВОРТИРНОГО МИТЛОВОГО БУДИНКУ

(найменування об'єкта)

«18» 06 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Мурований Г.Д., Олійник Р.У.,
Базилук В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті 5070ТМОВОРТИРНИЙ БУДИНОК
с. Тростянець провул. Колісний 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: мизького тиску Ø 25 мм L = 34 м.п.,
Ø 20 мм L = 12 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробірний Ø 25 мм - 1 шт., крани шорони
Ø 20 мм - 4 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: газоаналізатор УІГАС 85
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 25 мм, - 1 шт., контрольні-
кран Ø 25 мм - 1 шт., крани Ø 20 мм - 2 шт., шорони Ø 20 мм - 1 шт.,
контрольний Ø 20 мм - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; проведено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, пазище тиску скламо 10 мм. бар. с.в., при випро. субанні надлишковим тиском 500 мм. бар. с.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шалун В.П.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Муромович С.Д.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Олішук Р.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Базилук В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоповерхового будинку

біл (прізвище, ініціали) Віоловська (підпис)
старший інженер Горбань О.Д.