



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО: М. Віжжесця  
М.А. Велвгайт 58  
(найменування об'єкта)

«4» 02 2029 р.

Бригада у складі Алексеев О.В., Додикова В.О., Мельник М.І.,  
Дмітрівський М.В., Дроботенко Р.Ю., Кургачев М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи (за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Віжжесця  
М. Велвгайт 58  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців та/або абонентів об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (спіноск додається)

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø30 - 6 м, Ø32 - 5 м, Ø25 - 3 м,

Ø32 - 8 м, Ø25 - 58 м, Ø20 - 9 м  
Ø20 - 200 м (середня)

(газопроводи сходових клітин (характеристики г-ду))  
крім Ø32 - 4 м, Ø25 - 14 м, Ø20 - 6 м, Ø20 - 1 м (14 вер.)  
середня Ø32 - 4 м, Ø25 - 4 м, Ø20 - 6 м

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Мелася В.С. Велвгайт
  - ліквідація виявлених витоків: крім Ø32 - 1 м, Ø25 - 8 м, Ø20 - 2 м, крім Ø32 - 3 м, середня Ø32 - 2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
  - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на терасах, де прокладені газопроводи: власні входи
  - збирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вимогами
  - перевірка справності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
  - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:  $P=500 \text{ мм В.С.}, \Delta P=10 \text{ мм В.С.}, t=5 \text{ хв}$
  - дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
  - інструктаж абонентів і правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: немає струмового
- Об'єкти, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають ремонту: власні входи, газопроводи

Інші зауваження:

№ 45

Час об'їзду

Гордієць О.Ф.

(прізвище, ініціали)

Александров О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.

(прізвище, ініціали)

Курганов А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Маскангер Будинку №45 [Signature] підписує Будинки №45

Маскангер Маскангер Р.В. [Signature]  
 (прізвище, ініціали) (підпис)  
Маскангер Гордієць О.Ф.  
 (прізвище, ініціали) (підпис)  
Маскангер Калюк А.А.  
 (прізвище, ініціали) (підпис)