



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газопостачання обладнання

ВБГО

Житловий будинок м. Вікшуря вул. І. Миколайчука 6 (найменування об'єкта)

« 09 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Доученко В.О; Демитрієнко М.В; Дубієнко Р.Ю; Кучеров А.В; Колюк А.А. (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуря вул. І. Миколайчука 6 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газопостачання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 67 - 50 м., Ø 50 - 39 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 50 - 8 м., Ø 32 - 32 м., Ø 25 - 24 м., Стояки Ø 25 - 320 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапки (пробкові) Ø 50 - 4 шт., Ø 25 - 16 шт., Ø 15 - 4 шт.

муфтові з'єднання: Ø 50 - 4 шт., Ø 25 - 16 шт., Ø 15 - 4 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад „VibroGAS“

- ліквідація виявлених витоків газу: крапки (пробкові): Ø 25 - 7 шт., Ø 15 - 1 шт. конструйлики: Ø 25 - 4 шт., муфта: Ø 25 - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень ~~вимогам~~ проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у ~~приміщенні~~ та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст. Надійшло тиску op = 20 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарбування газопроводу

Завдання до чередження:

Лідер бригади

Члени бригади

Гордієв О.Ф
(прізвище, ініціали)
Алексєєв О.Ю
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О
(прізвище, ініціали)
Димитрієнко М.В
(прізвище, ініціали)
Дзюбенко Р.Ю
(прізвище, ініціали)
Кучеров А.В
(прізвище, ініціали)
Жаюк А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машкарик Євгену від підряду Вривелітис

М. І. Москаленко (прізвище, ініціали) Москаленко Р.В. (підпис)
Машкарик Євген (прізвище, ініціали) Гордієв О.Ф. (підпис)