



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

житловій будинок
м. Вінниця бул. А. Артемюва №37
(найменування об'єкта)

« *16* » *07* 20 *24* р.

Бригада у складі _____

Мустіпан В. М.; Дуболенко Ю. Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
бул. А. Артемюва №37
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ57-22 м; φ32-4 м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25-7 м; φ20-3 м (окремі вводи)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ25-4 м (критові); Муртові з'єднання: φ25-4 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією: _____

мильна емульсія
та кричал VIBRA GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

Кран: φ25-2 м; аварійка: φ25
Мурта: φ25-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, устаткованих на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм.вод.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуневню: Наробування газокровода

Викисано попередження: _____

М.п.ст. ВБГО

Члени бригади

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)
Лустіман В.М.
(прізвище, ініціали)
Флюбелко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Машкалець Буриню В.В. підпису відмовившись.

(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Світлана
Машкалець Р.В.
Чушко В.В.
[Signature]