



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця  
вул. Бурджало 3

(найменування об'єкта)

«07» 2024 р.

Бригада у складі Навасев, Керсєв, Дубовський Р. Ю.  
Доцман, Мельничук, Квасюк, Мушкітанич

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Бурджало 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-2км, Ø67-38м, Ø50-8м,  
Ø32-2км

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-2км, Ø25-46м, Ø20-18м  
Ø20-200м (середина)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø32-6м, Ø25-6м, Ø20-2 м  
шурфа Ø32-6м, Ø25-6м, Ø20-2м  
(запірна арматура) крім вивартур Ø20-8м

знаходиться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд.

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім серед. вивартур  
середина сходових клітинок

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø25-3, Ø20-2, Ø25-4,  
Ø20-4, шурфа Ø20-2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і масла та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимог
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=500мм вод.ст. тиском в 1,5 рази
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. роз'яснено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: адоратування газопроводу

Викладено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Григорів О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Александров О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Сидоров І.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Григорів О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ведра І.В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Григорів О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Григорів О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Григорів О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Григорів О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Михайлик В.В. [Підпис]

Ст. інженер Михайлик В.В. (підпис)  
Михайлик В.В. (підпис)  
Григорів О.В. (підпис)