



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газопроводів газопостачання та газопроводів

ВБГО \_\_\_\_\_

житловий будинок  
м. Вінниця вул. О. Бурбелю №7  
(найменування об'єкта)

« 15 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Доченко В.О., Алексеев О.Ю., Кавок А.А.,  
Матвійчук А.В., Дубченко Р.Ю., Дмитрієнко М.В., Кугеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. О. Бурбелю 7  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газопроводів (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) газифікованого об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100 - 33 м, φ 89 - 25 м, φ 76 - 35 м, φ 57 - 6 м,  
φ 32 - 20 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32 - 30 м, φ 40 - 12 м, Сполж.: φ 25 - 180 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 32 - 1 м, φ 40 - 2 м. Муфта: з'єднання - φ 32 - 1,  
φ 40 - 2 м.; Крани в кварццуглах (пробкові): φ 20 - 6 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: міряла емульсії  
та криштал, Вібра ЕПС

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 32 - 9 м, Констрайнер: φ 32 - 3  
φ 25 - 1 м, φ 40 - 1 м. Муфта: φ 32 - 4 м, φ 40 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; об'єкту
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.  
Падіння тиску ΔP=20 мм. в.в.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робота газопроводу

Важливо попередження: \_\_\_\_\_

Директор ББГО  
Члени бригади

Чушко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Доученко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Александров О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

Дубенко Р.М.  
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

Кусєров А.В.  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)  
(підпис)  
(підпис)  
(підпис)  
(підпис)  
(підпис)  
(підпис)  
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець будинку вч. адресу вказано

Інженер Александров С.В. (підпис)  
 майстер Чушко В.В. (підпис)