



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газопостачання обладнання

ВБГО життєвий будинок
м. Вінниця бул. О. Бурбело №8
(найменування об'єкта)

« 15 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.В.; Алексєєв О.Ю.; Кавєс А.А.; Матвієвич А.В.
Джубенко Р.Ю.; Дмитрієнко М.В.; Кугєєв А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. О. Бурбело №8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газопостачання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89 - 25м; φ57-56м; φ32-6м; φ25-21м.

(узвідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-28м; Стоєки: φ25-160м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ32-4м; φ25-12м; Мутрові з'єднання: φ32-φ25-12м; Крани об'єкту: φ20-8м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом методом або мильною емульсією: мильна емульсія та криштал "VIBRA GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ25-5м; Констрайкер φ32-8м φ25-6м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорнано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.ст. Підійня тиску: ΔP=20 мм. в.ст. за 5хвилини.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Ворушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунюванню:

Робувалля газопроводів

Висновок об'єкту обслуговування:

Мастер ВБГО

Члени бригади

Цуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Тоуемко В.О.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Калок А.А.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Дюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Дмитріченко М.В.

(прізвище, ініціали)

Курчобит А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Сидітска
Сидітска
Сидітска

Сидітска
Сидітска
Сидітска