



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ житловий будинок  
м. Вінниця бул. В. Гербоцького 3  
(найменування об'єкта)

« 18 » 07 20 24 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_ Дубошнюк Ю.Т.; Мухомов В.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_ м. Вінниця бул. В. Гербоцького 3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-27м; φ32-1м; φ40-1м; φ20-2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ40-7м Столи: φ32-36м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ32-2м; φ40-1м; φ20-1м (шарові)  
Муротні з'єднання: φ32-2м; φ40-1м; φ20-1м.

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: \_\_\_\_\_ мильна емульсія та мильна вода, VIBRA GAS
  - ліквідація виявлених витоків газу: \_\_\_\_\_ Кран: φ32-1м; Кераміка: φ32-4. φ40-1м; Мурота: φ32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконаю
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевіряемо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевіряемо тиском P=500 мм. в.ст.  
Надіння тиску ΔP=20 мм. в.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуються

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розривання газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чуїков В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Дубченко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Мухоман М.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Біг підпису відомого сім'яків Р.В. Мисаєв Р.В. Сабан А.В.