

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 2 » 07 20 24 р.



### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця  
вул. Даринська 9

« 2 » 07 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дорошенко В. П., Діброва, Дмитрівська, Касюк,  
Дробинська Р. О., Корєв В. В., Касюк С. В. Д. О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Даринська 9  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-5м, Ф62-6м, Ф50-5м  
Ф50-6м, Ф32-18

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ф50-6м, Ф32-18м, Ф25-18м, Ф15-9м  
Ф25-240м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краса Ф50-3м, Ф25-12м, Ф15-3м  
краса Ф50-3м, Ф25-12м, Ф15-3м  
(запірна арматура) Ф15-6м (краса)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

#### Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Краса, Відробка,  
електровес, електрика
  - ліквідація виявлених витоків газу: краса Ф50-1, Ф25-9, Ф15-1м,  
краса Ф25-6, Ф50-3, електрика Ф15-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=500 мм. в ст. в р. юам все, т.ст.жв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попередження

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади

Родченко О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Родченко В.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Родченко С.А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Данилюк М.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Данилюк А.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Черепов А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Калаш А.А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Клименко О.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Данилюк М.В. Родченко В.О.

С.М.Масенко (прізвище, ініціали)

(підпис)

Майстер Родченко О.Ф.  
автосервіс Родченко В.О.