



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця

вул. О. Довженка 36

(найменування об'єкта)

« 10 » 07 2024 р.

Бригада у складі Куреров, Максимов, Дмитрівко, Максим, Василько, Дубинський РЮ, Дробовий ЮВ, Мережин

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

вул. О. Довженка 36

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø67-52м, Ø40-6м, Ø32-37м,

Ø25-1м, Ø20-7м,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40-6м, Ø32-19м, Ø25-9м (соединені)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

у разі Ø50-3м, Ø32-2м, Ø25-1м, Ø20-3 (у разі)

у разі Ø20-7м (кварт) ліній Ø50-3, Ø32-4, Ø25-1, Ø20-3

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; у разі «Vibrogas»

м. Вінниця вул. Довженка 36

- ліквідація виявлених витоків газу; у разі Ø50-2м, Ø52-2м,

кр. Ø50-6, Ø32-8, Ø25-3, Ø20-2, ліній Ø32-5м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього мастило
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P = 500 мм в ст. Δ P = 10 мм в ст. L = 5 x 8
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координату виміри газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гордітченко О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Курбанов М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Александров О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Александров М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Касов А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Родченко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Руденко А.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дубовикова В.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мухомов В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Олександр В.В. [Підпис]

Сл. інженер Мешков Олександр В.В.
майстер Гордітченко О.А.