



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО М. Рішчицька

вул. О. Довгалевська 40

«20» 07 2019 р.  
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Керсубов М., Мелосов Дмитрійович, Калюк, Родчико, Дробенько Р.О., Дубовенко Ю.Т., Мусійася  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Рішчицька  
вул. О. Довгалевська 40  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф80-3м, Ф67-45м, Ф50-80м, Ф25-8м,  
Ф20-16м, Ф15-10м,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ф32-40м, Ф25-5м, Ф20-13м, Ф20-320м (своєю)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крім Ф32-6м, Ф25-1, Ф20-17, Ф15-2, Ф15-9/16м, Ф15-2м, Ф20-17м, Ф25-1м, Ф32-6м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском **приладовим** методом або мильною емульсією: примен. Виброгаз-селекція селекція
  - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ф22-3, Ф20-5, Ф15-1, Ф12-1, Ф20-7, мурфота Ф32-2, Ф20-4

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в разі потреби
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всеспомаго
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=500 мм в.ст, ΔР=10 мм в.ст, t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в роз'яснено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: в роз'яснено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Воробйов О.П.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Курцов А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Кашубов О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Данилюк С.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Долженко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Шарон А.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Дрибляк В.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Муромов В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Дубовський В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Воробйово Л.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)