



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газозового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Вікшиче вул. Добтенка 85
(найменування об'єкта)

« 11 » 07 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю; Давенко В.О; Дмитрієнко М.В;
Дзюбенко Ю.Т; Дзюбенко Р.Ю; Мамбілічук А.В; Кучеров А.В;
Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшиче вул. Добтенка 85
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газозового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80-37м, Ø 50-6м, Ø 32-3м, Ø 25-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32-18м, Стояки Ø 25-106 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові) Ø 32-3шт, Ø 25-6шт. краки в квартирах:
муртові з'єднання: Ø 32-3шт, Ø 25-6шт. Ø 20-3шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові) Ø 32-3шт, Ø 25-3шт.
Контргайки: Ø 32-3шт, Ø 25-2шт. мурта: Ø 32-2шт, Ø 25-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Надіжке тиску op = 20 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прайінструктавано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуневню: фарбування газопроводу

Вивіщено попередження. _____

Містер ВБГО _____

Члени бригади

Тигродоєвський А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Дажєнко В.О.
(прізвище, ініціали)

Димитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Калок А.А.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
 _____ (підпис)
 _____ (підпис)
 _____ (підпис)
 _____ (підпис)
 _____ (підпис)
 _____ (підпис)
 _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Татарников А.ЧО _____
 (прізвище, ініціали) (підпис)