



20 07 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Р. Майдорова 9
(найменування об'єкта)

« 3 » 07 20 07 р.

Бригада у складі Розумко Дмитро Іванович, Мельник
Сергій Миколайович, Дзюбенко Владислав
Масиш НА
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Р. Майдорова 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф20-5 м, Ф67-4 м, Ф50-17 м,
Ф32-3 м, Ф25-25 м, Ф20-4 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф32-46 м, Ф25-2 м, Ф20-1 м, Ф15-13 м
Ф20-32 м (с/в.м.)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крас Ф32-6 м, Ф25-5 м, Ф20-1 м, Ф15-8 м (крон.кварт.)
кварт. Ф32-6 м, Ф25-5 м, Ф20-1 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Мельник Дмитро Іванович,
Мельник Сергій Миколайович
 - ліквідація виявлених витоків газу: крас Ф32-3, Ф20-4, кв Ф32-1, Ф25-1,
Ф20-5, Ф15-1, квартал Ф20-1, квартал квартал
вод. Ф32, т-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=800 мм в.ст., др. 10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корозія запірних пристроїв

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Розенко О.Г.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Домашко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дмишин М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Назаров О.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кернер В.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дубовий О.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Синько В.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сергій Т.С.

(прізвище, ініціали)



[Signature]
(підпис)