

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«23» 07 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житлової будинок (квартира)
м. Вінниця бул. Леbedинського №1
(найменування об'єкта)

«23» 07 2024 р.

Бригада у складі Розенко В.О.; Матвілюк А.В.; Діброва С.
Калюк А.А.; Алексєєв О.Ю.; Дзюбенко Р.Ю.; Куряков
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Леbedинського №1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-64 мм; φ 32-4; φ 20-8 мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ 20-20 мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 20-1 мм; Шарові: φ 20-2 мм.
Муртові з'єднання: φ 20-3 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад "VIBRA GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Котельня: φ 50-1 мм; φ 20-2 мм.
Мурта: φ 50-1 мм; φ 20-1 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Повітря тиском P=20 мм.вод.ст. за 5 абв.мм.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Домбровський В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Александров О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.

(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Дідова С.А.

(прізвище, ініціали)

Куреров А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець вирішив вирішившись

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер Москаленко Р.В.

Майстер Чуїко В.В.