



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця бул. Леbedишського №3  
(найменування об'єкта)

«23» 07 2024 р.

Бригада у складі Рауєнко В.О., Матвієнко А.В., Алексєєв О.Ю.  
Кавок А.А., Діброва С.А., Кухаров А.В., Дубоженко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
бул. Леbedишського №3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-25 м; φ 40-22 м; φ 32-3 м; φ 20-4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32-24 м; φ 25-3 м; φ 20-25 м.

Стожки: φ 20-180 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (крюкові): φ 32-2 м; φ 25-3 м; φ 20-2 м; Шпори: φ 25-2 м  
Муртові з'єднання: φ 32-2 м; φ 25-5 м; φ 20-12 м.  
Крани в квартирах: φ 15-6 м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильона емульсія та

прилад "VIBRO GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 25-1 м; φ 20-1 м; Конфрайка:  
φ 20-3 м; φ 25-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'явлено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.ст.  
Тривалість тиску P=50 мм. в.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прієкструковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Рядування газопровода

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Боченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Кавко А.А.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці від мірнису відповілись.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер  
Майстер

Москаленко Р.В.

Чуїко В.В.