



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

Туртожиток  
м. Вінниця бул. Магістратська 98А  
(найменування об'єкта)

« 16 » 07 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Доуєнко В.О; Дзюбенко Р.Ю;  
Димитрієнко М.В; Кучеров А.В; Каюк А.А; Мамвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. Магістратська 98А  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 2м., Ø 67 - 15м., Ø 50 - 38м.,  
Ø 20 - 2м.  
(увідній газопровід (характеристики г-ду))  
стояки Ø 25 - 20 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краки (пробкові) : Ø 50 - 2шт. (кульові) Ø 20 - 2шт.  
муфтові з'єднання : Ø 50 - 2шт., Ø 20 - 2шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "VibroGAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові) : Ø 50 - 2шт.  
контурайка : Ø 50 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надіїмо тиску  $\Delta P = 10$  мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу

Внесення попередження: \_\_\_\_\_

Голова ЗБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Тідогородський АС.  
(прізвище, ініціали)  
Алексєєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Дашко В.О.  
(прізвище, ініціали)  
Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)  
Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Корюк А.А.  
(прізвище, ініціали)  
Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Євгену Євгеновичу

Сімюженко  
Смоляк Д.В.  
Дзюбенко Р.Ю.  
Дзюбенко Р.Ю.