



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця  
вул. М. Зерова 30  
(найменування об'єкта)

"22" 07 2024 р.  
Бригада у складі Димитров О.І.; Дібрівка С.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. М. Зерова 30  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою БМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32-14м; φ 25-11м; φ 20-6м;  
(увідний газопровід (характеристики Г-ДУ))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики Г-ДУ))  
трубові; φ 32-1мб; φ 20-4мб; φ 15-2мб; муфтові: φ 20-3мб;  
муфтові з'єднання: φ 32-1мб; φ 20-7мб; φ 15-2мб;  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:  
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:  
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом методом або мильною емульсією: емульсія емульсією та  
прилад «Vibro 619»  
- ліквідація виявлених витоків газу: кр: φ 20-1мб; муфта φ 20-1мб;

- перевіряти відсутність протікання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту (відсутність аварійних злив);
- перевіряти наявність вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відвали та на верандах де прокладені газопроводи: перевірено
- здійснювати обчислення від заливків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв: виконано
- перевіряти справність, газоприймачів, автоматичних пристроїв, їх обчислення, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
  - Перевірено окиском  $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$
  - Надмір басну  $\angle P = 80 \text{ мм. вод. ст.}$  за 5 хв.
- перевіряти наявність газоприймачів та приладів;
- встановити та збалансувати пружинні димовиділювачі встановленими побутовими газовими приладами, газонавигачами.

Нарушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуневненню:

Фарбоване газопроводу

Підписи осіб, що підтверджують:

Службові бригади:

Коваленко М.М.  
(прізвище, ініціали)

Димченко О.І.  
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Миколай Буриню з/п Володимир  
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)

Вікторія Миколай Р.В.  
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)

Миколай Коваленко М.М.  
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)

Миколай Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)