



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вікшниця вул. М. Зірова 5  
(найменування об'єкта)

«22» 07 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Доуєнко В.О.; Діброва С.А.;  
Дзюбенко Р.Ю.; Матвійчук А.В.; Кучеров А.В.; Каюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшниця вул. М. Зірова 5  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 6 м, Ø 25 - 4 м, Ø 20 - 10 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 32 м. Стояки: Ø 20 - 120 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø 20 - 10 мм. (кульові): Ø 20 - 1 мм.  
муфтові з'єднання: Ø 20 - 11 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія

та прилад "VibroBAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø 20 - 3 мм.  
контргайки: Ø 20 - 3 мм. муфта: Ø 20 - 1 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.  
Наділка тиску op = 20 мм. вод.ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прайінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудованя газопроводу

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Гідриденський А.С.  
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю  
(прізвище, ініціали)

Дашко В.О  
(прізвище, ініціали)

Дідрова С.А  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю  
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В  
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В  
(прізвище, ініціали)

Калка А.А  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковану Ірина Вікторівна

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Е.М. Інтаскер  
М.М. Інтаскер  
В.М. Інтаскер

Слободянов Р.В  
Тришуківський В.С.  
Дзюбенко Р.Ю.

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)