



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житлові будинки  
м. Віхнеча вул. М. Шмига 20  
(найменування об'єкта)

« 18 » 07 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Даренко В.О; Дмитрієнко М.В;  
Дзюбенко Р.Ю; Матвійчук А.В; Кучеров А.В; Калюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віхнеча вул. М. Шмига 20  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-7м, Ø40-1м, Ø32-3м, Ø25-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-24м. Стойки: Ø25-144м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø40-1шт, Ø32-3шт, Ø25-8шт. крапи в квартирах: Ø20-1  
муфтові з'єднання: Ø40-1шт, Ø32-7шт, Ø25-8шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія  
та прилад „VibroGAS“
- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø40-1шт, Ø32-1шт.  
конфайки: Ø32-5шт, Ø25-4шт. муфта: Ø32-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надіння тиску ΔP=20 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тигородецький АС  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Доуєкко В.О  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Дзюбенко Р.Ю  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Дмитрієнко М.В  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Матвійчук АВ  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Кучеров АВ  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Каток РА  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкович Булану В.І. прізвище Бурдешев

Синдлер  
мастер

Слободянюк Р.В.  
Тимошенко А.І.

[Signature]  
(підпис)