



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжича вул. М. Шмига 22
(найменування об'єкта)

«18» 07 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Дарко В.О.; Дмитрієнко М.В.;
Дзюбенко Р.Ю.; Матвійчук А.В.; Кучеров А.В.; Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжича вул. М. Шмига 22
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80 - 42 м., Ø50 - 28 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø50 - 8 м.; Ø40 - 20 м.; Ø32 - 24 м. Стазки: Ø25 - 14 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краєв (пробкові): Ø50 - 4 шт., Ø32 - 12 шт. краєв в квартирах Ø20 - 7 шт.
муфтові з'єднання: Ø50 - 4 шт., Ø32 - 12 шт.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; краєв (пробкові): Ø32 - 2 шт.
коктрайки: Ø50 - 3 шт., Ø32 - 3 шт. муфтові: Ø32 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надіжке тиску pP = 10 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Тигородуцький АС
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Алексеев ОЮ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Даренко В.О
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дзюбенко Р.Ю
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дмитрієнко МВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Матвійчук АВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кучеров АВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кочок А.А
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Олександр Бурдуну в процесі обробки

Ст. інженер
Сейтмет

Москорець Р.В.
Тигородуцький АС

[Signature]
(підпис)