



20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. М. Шмиги 18
(найменування об'єкта)

« 17 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О., Матвійчук А.В., Алексеев О.Ю.
Качок А.А., Дмитрієнко М.В., Дубовик Р.Ю., Курєров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. М. Шмиги 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-63 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 57-8 м.; φ 40-24 м.; φ 32-16 м.
Сталеві: φ 25-72 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ 50-3; φ 40-4; φ 32-8 м.
Крани в квартирах: φ 20-5 м. Муфтові з'єднання: φ 50-3 м.
φ 32-8 м.

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад Vibex GKS
 - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 40-3 м, Каптрайка: φ 50-2
φ 40-2 м; φ 32-2 м; Крайка: φ 50-2, φ 40-2, φ 32-3
Муфта: φ 32-2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єктивності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500 мм.вод.ст.
Повітря тиску Р=20 мм.вод.ст. за 5хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Нарушення герметизації.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Доченко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Александров О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Канок А.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дюбенко Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Кучеров А.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець вір нершеу виробник

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст.

тнменер
Майстер

Мешанець Р.В.
Чуїко В.В.

[Підпис]