

« 25 » 06 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок м. Вінниця вул. Стрілецька 101  
(найменування об'єкта)

« 25 » 06 2024 р.

Бригада у складі Доученко В.О.; Дмитрієнко М.В.; Діброва С.А.; Мажівічук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Стрілецька 101  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100 - 76 м; φ 89 - 4 м; φ 57 - 5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 57 - 10 м; φ 40 - 34 м; φ 32 - 6 м.  
Стожки: φ 25 - 200 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (крючкові): φ 50 - 5 м; φ 40 - 6 м; φ 32 - 4.  
Муртові з'єднання: φ 50 - 5 м; φ 40 - 6 м; φ 32 - 4 м.  
Крани в квартирах: φ 20 - 10 м. (крючкові)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: φ 50 - 1 м; φ 40 - 2 м; φ 32 - 2 м.  
Канарська: φ 50 - 2 м; φ 40 - 1 м; φ 32 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Роботування газопровода!  
Відсутнє захисне з'єднання перед засувною ф100,  
Відсутній мастило на засуви!

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матвічук А.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

від підпису відмовилися

М. Івасюк Р.В. Миславський  
Мабієв В.В. Сергеев  
Севосад В.О. Відремко