



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Вікшуня вул. М. Шимка 24
(найменування об'єкта)

«22» 07 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Духенко В.О.; Діброва С.А.;
Дзубенко Р.Ю.; Матвійчук А.В.; Кучеров А.В.; Карюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуня вул. М. Шимка 24

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 50 м., Ø32 - 18 м., Ø25 - 8 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 16 м., Ø25 - 8 м. Стожки Ø25 - 160 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (пробкові): Ø32 - 4 шт., Ø25 - 16 шт. Крахи в квартирах: Ø20 - 3 шт.
муфтові з'єднання: Ø32 - 4 шт., Ø25 - 16 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крахи (пробкові): Ø25 - 7 шт.
коктурлоїчки: Ø25 - 8 шт., муфта: Ø25 - 3 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Надішке тиску op = 20 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тігородський АС
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Даренко В.О
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дідрова С.А
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дзюбенко Р.Ю
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мамвійчук А.В
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кучеров А.В
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ковок А.А
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці від підпису ввірившись

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. інтену
Майстер

Мешанець Р.В.
Тігородський А.С

[Підпис]