



Акт

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вікшуче вул. Юності 24
(найменування об'єкта)

«05» 07 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Кучєров А.В; Дзубєкє Р.В;
Кєрєк А.А; Дєрєкє В.О
(прізвище, інішали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуче вул. Юності 24
(найменування, адреса)

Провєдєно технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному об'єкті згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (спісєк додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100 - 46м, Ø80 - 32м, Ø60 - 28м, Ø50 - 20м,
Ø40 - 16м.
(увідній газопровід (характеристики г-ду))

Ø40 - 16м, Ø25 - 72м. стояки Ø25 - 240м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєи (пробкові) : Ø40 - 8мм, Ø25 - 24мм. краєи в квартирах :
муртові з'єднання : Ø40 - 8мм, Ø25 - 24мм. Ø20 - 10мм.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною ємульсією: мильна ємульсія
та прилад Vibro GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: краєи (пробкові): Ø40 - 2мм, Ø25 - 2мм
контргайки : Ø40 - 6мм, Ø25 - 10мм. муртові : Ø32 - 1мм, Ø25 - 4мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горинці, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірку працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Тривірено тиском P=500 мм. вод. ст. Надійме тиску p=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дробний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунюванню: фарбування газопроводу

Інформація попередження:

№ 135001	<u>Тордієць О.Ф</u> (прізвище, ініціали)		(підпис)
4.12.01 бригади	<u>Алексєєв О.Ю</u> (прізвище, ініціали)		(підпис)
	<u>Кумаров А.В</u> (прізвище, ініціали)		(підпис)
	<u>Калюк А.А</u> (прізвище, ініціали)		(підпис)
	<u>Доученко В.О</u> (прізвище, ініціали)		(підпис)
	<u>Дзюбенко Р.Ю</u> (прізвище, ініціали)		(підпис)
	_____	_____	(підпис)
	_____	_____	(підпис)
	_____	_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковану будинку за підпису в умовах

Стінгаснер Мешковану будинку за підпису в умовах
 майстер Мешковану будинку за підпису в умовах
 електрик Тордієць О.Ф
Дзюбенко Р.Ю