



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віхнече вул. Єрусалимка 16
(найменування об'єкта)

« 08 » 07 20 24 р.
Бригада у складі Мустіпан В.М; Дзюбенко Ю.Т
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віхнече вул. Єрусалимка 16
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 27 м., Ø 32 - 7 м., Ø 20 - 1 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кроки (пробові) Ø 20 - 1 мт. (кульові) Ø 20 - 1 мт.
муфтові з'єднання: Ø 40 - 2 мт., Ø 20 - 1 мт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія
та прилад "VibroGAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: контрлайка Ø 40 - 1 мт.,
муфта Ø 20 - 1 мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст. Наділи тиску ар=20 мм.вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Видано попередження:

Член бригади

Член бригади

Мігродоуский А.С.
(прізвище, ініціали)

Мустіпак В.М.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкожер Будинку №1 п.р.м.с. Буковинськ.

Ст.інженер Мешкожер Р.В.
(прізвище, ініціали)

Машкожер Мігродоуский В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)