



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 07 2024 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вінниця

вул. Сурсашицька 26  
(найменування об'єкта)

«15» 07 2024 р.

Бригада у складі Деманський О.І., Мухомов В.О.;

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

вул. Сурсашицька 26  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 25 - 12м$ ;  $\phi 20 - 8м$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробкові:  $\phi 25 - 2шт$

мудрові: з'єднання  $\phi 25 - 2шт$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія на присадку «Vibro G#8»
- ліквідація виявлених витоків газу: пр.  $\phi 25 - 1шт$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 300 мм. вод. ст.  
Надмір тиску < P = 20 мм. вод. ст. до 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Горбурівка, прибрали решетки

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Ковальчук М.М.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Данишевський О.І.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Міщенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець від підпису відповідника

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст.

Машинер  
Майстер

Доскалиць Р.В.  
Ковальчук М.М.