



2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Вінниця вул. Трошкова 49
(найменування об'єкта)

« 9 » 07 2024 р.

Бригада у складі

Димаровий О.І.; Лісаків В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Трошкова 49
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø 40 - 12; Ø 25 - 17; Ø 20 - 6 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40 - 9 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробкові: Ø 40 - 3 м; Ø 25 - 4 м; Ø 20 - 2 м;

шуршаві з'єдн.: Ø 40 - 3 м; Ø 25 - 4 м; Ø 20 - 2 м;

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія за

прилад «Vibro GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: корозійно-Ø 20 - 1 м;
кр. Ø 25 - 1 м;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено системою P=500 мм. вод. ст.
Радіус системи < P=80 мм. вод. ст за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пройшло успішно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Димарський О.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ліщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Бурману в присутності бригади.

Ст. інженер Москаленко О.В.
Майстер Ковальчук М.М.
Можетер Ліщенко В.О.

Майстер Ковальчук М.М.
Можетер Ліщенко В.О.

[Signature]