



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газопроводів

ВБГО м. Вінниця
вул. Арцимова 5
(найменування об'єкта)

«22» 07 2024 р.

Бригада у складі Дещинський О.І.; Дідурова С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа:

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
Арцимова 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газопроводів (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою БМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) визначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (сенсор не додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 16м; φ 20 - 12м;

(увідний газопровід (характеристики r-φ))
φ 40 - 12м; φ 20 - 14;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики r-ду))
креслові φ 40 - 1мб; φ 20 - 4мб; маршові φ 20 - 2мб;
шурові з'єднань: φ 40 - 1мб; φ 20 - 6мб
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском (визадовим методом або мильною емульсією): методом мильної емульсії за приладом VibroGAS
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 50 - кобурганка - 1мб;
φ 20 - кобурганка 2мб; кр φ 20 - 1мб.

- перевірка дітявності та прокладання трубопроводів та побудови приміщень вимогам проекту; сай-копированих документах;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на терасах де прокладені газопроводи: перевірено
- вибачення, очищення від задимків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв; обробка задимків на газопроводах: виконано
- перевірка правильності роботи автоматичних пристроїв, їх обетка, налаштування та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Подієт тиском P = 20 мм. вод. ст. за 5х6
 робочий години тиском аварійності і приладів;

встановлення та обетка - перевірка користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

Інструкція, надана під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають встановленню: Форбуване газопроводу

Служба бригади

Ковальчук М. М.
(прізвище, ініціали)
Димеєв О. І.
(прізвище, ініціали)
Діброва С.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Александр Буринку бу підпису Буринки
(прізвище, ініціали)
 Ст. інженер Мисирев Р. В.
 спеціаліст Ліберчук О. А.
 помічник Димеєв О. І.