



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вітківщина  
вул. Бурболю 4  
(найменування об'єкта)

«12» 07 2024 р.

Бригада у складі Данилюк Роман Миколайович, Кергоров  
Дмитро Іванович, Дочманко Іван, Дочманко Іван  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вітківщина  
вул. Бурболю 4  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-р ф100-12 м, ф16-70, ф50-16,  
ф32-6 м, ф25-12 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-5 м, ф25-18 м (середній)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крас ф22-6 м, ф25-12 м крас вивертюр:  
шурфа ф32-6 м, ф25-12 м ф20-7 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад: VIBROGAS  
м.к.м.с. Дочманко Іван
- ліквідація виявлених витоків газу: крас ф32-3 м, ф25-6 м,  
142 ф32-2 м, ф25-4 м, шурфа ф32-1 м, ф25-3 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і двочих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  $P = 500 \text{ мм в.ст.}$   $P = 10 \text{ мм в.ст.}$   $t = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядувані газопроводи

Вписано попередження:

№ протоколу ВБГО

Члени бригади

Рудковський О.В.  
(прізвище, ініціали)

Вайдишанко К.В.  
(прізвище, ініціали)

Черевов Н.В.  
(прізвище, ініціали)

Кочубай А.Н.  
(прізвище, ініціали)

Дробашов О.Т.  
(прізвище, ініціали)

Майванди М.  
(прізвище, ініціали)

Ваченко В.О.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкашин В.В.

ст. інженер С.М. Мешкашин (підпис)  
Майванди М. Черевов Н.В.  
Ваченко В.О.