



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газопостачального обладнання

ВБГО _____

житловий будинок
м. Вінниця вул. О. Бурбело 6
(найменування об'єкта)

« 15 » 07 20 24 р.

Бригада у складі _____

Доценко В.О.; Алексеев О.Ю.; Калож А.А.;
Матвійчук А.В.; Дубенко Р.О.; Дмитрієнко М.В.; Кугерев А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
вул. О. Бурбело 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газопостачального обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ29-30 см; φ57-35 см; φ40-10 см; φ25-14 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25-36 см.; Стойки: φ25-180 см.;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранові): φ25-15 см. Муфтові з'єднання: φ25-15 см.

(запірні арматури)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією; _____

мильова емульсія
та прилад «Vibra GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

Кран: φ25-7 см; Кераміка - 3 см
Муфта: φ25-1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка герметичності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в. ст.
Надім тиску $\Delta P = 20$ мм. в.в. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопроводів

Виконали попередження: _____

Замовник ВБГО
 Член бригади

Мурко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
 (прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
 (прізвище, ініціали)
Калюк А.А.
 (прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
 (прізвище, ініціали)
Дюденко Р.Ю.
 (прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
 (прізвище, ініціали)
Кугеров А.В.
 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Будимир Ву підписує в умовних св.

М. Мешковий (прізвище, ініціали)
 мешковий Амосидимов Р.В.
Мурко В.В.

(підпис)