



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Вікниця вул. Визволення 10  
(найменування об'єкта)

« 17 » 07 2024 р.

Бригада у складі Мустилак В.М ; Дзюбенко Ю.Т  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікниця вул. Визволення 10  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 30 м., Ø 32 - 8 м., Ø 25 - 6 м.,  
Ø 20 - 5 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40 - 8 м., Ø 32 - 10 м., Ø 25 - 9 м., Ø 20 - 7 м., Ø 15 - 7 м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø 32 - 1 шт., Ø 25 - 3 шт., Ø 20 - 3 шт.  
шарфтові з'єднання: Ø 32 - 1 шт., Ø 25 - 3 шт., Ø 20 - 3 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: кран (пробковий) Ø 50 - 1 шт., Ø 32 - 1 шт.  
коктрайлики: Ø 25 - 4 шт., Ø 32 - 2 шт., Ø 20 - 2 шт. шарфта Ø 25 - 2 шт.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. принструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Тідошведський А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Шустілак В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дзюбенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александрі Буринку від п.п.с.с. Вулиця...

М. і.п.с.с. Молодечко Р.В. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)  
 М. і.п.с.с. Дзюбенко Ю.Т. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)  
 М. і.п.с.с. Дзюбенко Ю.Т. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)