



20 24 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця бул. В. Винниченка №16  
(найменування об'єкта)

« 18 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Дубовенко Ю.Т.; Мустіман В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. В. Винниченка №16

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-10м; φ40-8м; φ32-25м; φ25-10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25-18м; φ20-4м; φ15-5м.  
(окремі з'єднання)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ25-5м; φ20-2м.  
Муртові з'єднання: φ25-5м; φ20-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibra GRS"

- ліквідація виявлених витоків газу: контраїка: φ25-2м; φ57-1м;  
кран: φ20-1м; Мурта: φ20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; використано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском Р=500 мм. в.в. ст.  
Надійшло тиску ΔР=20 мм. в.в. ст за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: Розробити гарантовану  
вдирити гарантовано від утратива та  
φ 40-9 мм.

Майстер ВБГО	<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Дубовенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мустіпан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкалюк Сурену Ву (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)

М. інженер Москалюк Р.В.  
М. інженер Чуїко В.В.  
М. інженер Мустіпан В.М.