



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінницька

вул. Косієвська 7
(найменування об'єкта)

«3» 07 2024 р.
Бригада у складі Боченко В.В., Давидюк М.В.,
Алексєв О.В., Корєв М.В., Духовенко А.Ю., Косов А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінницька
вул. Косієвська 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø57-7м, Ø32-2м, Ø25-1м,
Ø20-7м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-12м, Ø20-13м, Ø20-240м (середня)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø20-11м, Ø25-1м, Ø32-1м, Ø15-9м (крани в кварт.)
середня Ø20-11м, Ø25-1м, Ø32-1м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кремій В.В. 07.07.2024
м. Вінниця
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кремій В.В. Ø20-2м, Ø2 Ø32-1м,
Ø25-1м, Ø20-1м, середня Ø32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вільно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вільно
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст, ΔP=10 мм в.ст, t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вільно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: дофармувати мережу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родченків О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Бічурин В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дем'яненко В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кавалевський О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Черевач М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дубовиків Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Косов М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машковий В.М. бувачу біз мережу встановились

Ст. інженер
майстер
слюсар

Місцяцький М.В.
Горюхов О.Т.
Дубовиків Р.Ю.

[Signature]
(підпис)