



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Білозерськ  
вул. Давида І

«1» 07 2024 р.  
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Алексєв, Курєров, Якубович, Коваленко  
Мерсімова, Якубович, Руб, Дірова, Річчиєво  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Білозерськ  
вул. Давида І  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-8 м, Ø67-58 м, Ø50-43 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø50-10 м, Ø32-10 м, Ø25-8 м, Ø15-7.5 м,  
Ø25-40 м (сходах)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крім Ø50-5 м, Ø25-20 м, Ø15-5 м, Ø15-1 м (кв. сирт. гр. джерела)  
Ø50-5 м, Ø25-20 м, Ø15-5 м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: у всіх місцях, встановлено

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø25-8 м, к/р Ø50-1 м,  
к/р Ø25-8 м, к/р Ø25-5 м, залишено фізично,  
загерметизовано Ø10, 1-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: p=500 мм в.ст, p=10 мм в.ст, t=5xв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. присутній

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корозія на газопроводі, газопровід не герметизовано, газопровід φ50, в-т.м.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тоддєвич О.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Майсєв О.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Черевков В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Дубовик Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Муромцев В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Дубовик О.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Майсєв О.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Додрига О.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Кісєвич В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машков О.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Машков Олександр В.В.  
Тоддєвич О.Т.  
Майсєв О.О.