

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Білозерська
вул. Дарма 9

«2» 07 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дочкало, Дігрова, Дмитрієв, Кисельов, Курганов, Дубовикова, Павлов
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Білозерська
вул. Дарма 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-60м, Ø67-40м, Ø50-38м, Ø40-4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø50-8м, Ø32-32м, Ø25-24м, Ø15-12м, Ø15-30м (середня)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
серед Ø40-4м, Ø25-16м, Ø15-4м

серед Ø40-4м, Ø25-16м, Ø15-4м
(запірна арматура) Ø15-5мм. црпки (свертка)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Меллер, Чирвогас, Меллер, Експерт

- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø40-1, Ø25-3, Ø15-1, к/г Ø40-1, к/г Ø25-3, Ø15-1, секція Ø40-1, Ø25-1, Ø15-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також, у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в одній кімнаті
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в одній кімнаті
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P = 800 \text{ мм в.ст.}$ $P = 1000 \text{ мм в.ст.}$ $f = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коордування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

<u>Рудніков О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Добровольський В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Добровольський С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Давидович М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кавецький О.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кернерів М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Курочкін С.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Косов М.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Б.М.

Мешков Б.М. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
 майстер Трунчук О.Г.
 слюсар Добровольський В.О.