

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«23»

07

2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО

*житлові будинки
м. Вінниця буд. Лебединського 5*

(найменування об'єкта)

«23» 07 2024 р.

Бригада у складі *Доценко В.О., Ільїнчук А.В., Алексеев О.Ю.,
Діброва С.А.; Камєк А.А., Дубенка Р.Ю., Кучеров І.В.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця буд. Лебединського 5*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додаться).

ВИСНОВКИ ВБГО: *ф40-3ш; ф25-30ш; ф20-22ш; ф15-6ш.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
орієніт. обводи ф20-4шт.

(газопроводи сходових қлітинок (характеристики г-ду))
Клапи: ф20-3шт; ф20-1шт. Шарнірні двері: ф20-4шт;
Клапи на квадратах: ф15-4шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(триох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією;

*мільона емульсія та
прилад "Vibra Gas"*

- ліквідація виявленіх витоків газу;

*Клапи: ф40-1шт; ф20-1шт;
Контурація: ф40-1шт; ф20-4шт.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 міл. бар.
Подім'я тиску дР=20 міл. бар. ст да 5 кг.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Задокументоване газопровода

Винесено понередження:

Майстер ВБГО

Чукіко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Доученко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Андрєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дібріба С.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Касюк А.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дубенчик Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кургеров А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Меморандум від прису виконавчий

Сп. Чукіко В.В. (прізвище, ініціали) Чукіко В.В. (підпис)
Майстер Чукіко В.В. Чукіко В.В.
співак Чукіко В.В. Чукіко В.В.