



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вікешчя
вул. М. Вольгемут 54
(найменування об'єкта)

« 7 » 07 2024 р.

Бригада у складі Менсєв О.О., Доржєво В.О., Кашок А.А.,
Дмитрієнко М.В., Дзюбенко Т.Ю., Кургєров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікешчя
вул. М. Вольгемут 54
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-105 мм, Ø40-10 мм, Ø32-11 мм,
Ø25-9 мм.

Ø32-54 мм (увідний газопровід (характеристики г-ду))
, Ø25-220 мм (сталеми)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краєм Ø32-9 мм, Ø25-9 мм, Ø20-7 мм.
мюрта Ø32-9 мм, Ø25-9 мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.








Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кремф, Vibrogas,
Мелавсе емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: краєм Ø32-5 мм, Ø25-3 мм, к/р Ø32-4,
Ø25-5 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всіма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$, $\Delta p = 10 \text{ мм в.ст.}$, $t = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необхідна заміна ділянки газопроводу (ввд в кф'і 29) $\phi 32$, $t = 2 \text{ м}$, фартукування газопроводу. Без газу до абонентів. Труба $\phi 32$ корозія деталю.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Гордієв О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
Члени бригади	<u>Алексєв О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Докучаєв В.О.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Дмитрієв О.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Дубовенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Кавале А.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Курєв А.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Тимоєв А.В. від підприємства
(прізвище, ініціали) (підпис)

Сл. інженер
Майстер
сиссар

Москаленко Р.В.
Гордієв О.Ф.
Докучаєв В.О.