



20 24 р.

### Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

житловий будинок

м. Вінниця вул. М. Шашка №14

(найменування об'єкта)

« 17 » 07 20 24 р.

Бригада у складі

Доученко В.О.; Мотвілюк А.В.; Алексеев О.Ю.;

Дмитрієнко М.В.; Калок А.А.; Дзюбенко Р.Ю.; Кугеров А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

м. Вінниця

вул. М. Шашка №14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-36м; φ57-5м; φ32-8м; φ20-5м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25-12м; φ20-10м. Стойки: φ20-240м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ25-2; φ20-12

Крани в свердловинах: φ20-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад «VIBROGAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ25-1м; φ20-1м;  
Контрайка: φ25-2м; φ20-3м; Муфта: φ25-1м; φ20-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Подібна тиску P=80 мм. в.в. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. презентується

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робота на газопроводах

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Качок А.А.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієв М.В.

(прізвище, ініціали)

Владенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Кучеров А.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкакин Вір підпису вірновиміру

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. маістер

Мешкакин Р.В.  
Чушко В.В.

[Підпис]