



2024 р.

### Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газowego обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

Житловий будинок  
м. Віжниця вул. М. Шмика 32

(найменування об'єкта)

«22» 07 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю; Доученко В.О; Діброва С.А;  
Дзюбенко Р.Ю; Матвійчук А.В; Кучеров А.В; Калок А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця вул. М. Шмика 32

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газowego обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 120 - 103 м., Ø 100 - 10 м., Ø 32 - 16 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 16 м., Ø 20 - 64 м. Стойки: Ø 20 - 240 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 32 - 8 шт., Ø 20 - 24 шт. краки в квартирах: Ø 20 - 4 шт.  
муфтові з'єднання: Ø 32 - 8 шт., Ø 20 - 24 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: \_\_\_\_\_

милька емульсія  
та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø 32 - 1 шт., Ø 20 - 5 шт.  
контргайки: Ø 32 - 1 шт., Ø 20 - 6 шт. муфта: Ø 20 - 3 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.  
Надікля тиску op = 10 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Гідрадрезувський А.С.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Алексєєв С.Ю.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Доцекко В.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кавок А.А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александрович Дмитро Олександрович

Семикостенко (прізвище, ініціали)

(підпис)

Майстер Гідрадрезувський А.С.

Майстер Матвійчук А.В.

Майстер Кучеров А.В.