



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. М. Шмигала №5  
(найменування об'єкта)

« 17 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Доученко В.О.; Матвійчук А.В.; Алексеев О.Ю.  
Качок А.А.; Дмитрієнко М.В.; Дзюбен Р.Ю.; Вурдубов М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Шмигала №5  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-6м; φ40-6м; φ32-18м; φ20-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ40-21м; φ25-21м; φ20-27м (сереми ввдал)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани: (робочі) φ32-21м; φ25-1; φ20-6м.  
Муртові з'єднання: φ32-21м; φ25-1м; φ20-6м.

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад VIBRAGAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ32-1; φ20-1; Контраїни: φ40-1; φ32-1; φ25-1; Муртові: φ32-1; φ25-1.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в кількості
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надійшло тиску в P=80 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. контражуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Фарбування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Доченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Мавліца А.В.

(прізвище, ініціали)

Алексєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Калок А.А.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієва М.В.

(прізвище, ініціали)

Дубоєнко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Курєєв А.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Морозенко Євгенія Вікторівна [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер  
Морозенко Євгенія Вікторівна

[Підпис]  
Морозенко Р.В.  
Чуїко В.В.