



«02» 07 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вікшиця вул. М. Тоголя 13  
(найменування об'єкта)

«02» 07 2024 р.

Бригада у складі Димлевий О.І; Мустипан В.М; Дзубенко Ю.Т  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшиця вул. М. Тоголя 13  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 35 м., Ø 65 - 11 м., Ø 32 - 4,5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 32 - 15 м., Ø 25 - 11 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крапи (пробкові) Ø 32 - 6 шт. муфтові з'єднання: Ø 32 - 11 шт., Ø 25 - 8 шт., Ø 50 - 1 шт.

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (строк років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна вугільна та прилад "VibroGAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: кожухайки: Ø 50 - 1 шт., Ø 32 - 5 шт., Ø 25 - 2 шт., муфта: Ø 32 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; випокахо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.  
Надітка тиску p = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади

Гідродеуцький А.С.  
(прізвище, ініціали)

Димлевий О.С.  
(прізвище, ініціали)

Мустіпан В.М.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбекко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Аксентієв Борисю від п/р/м/у Курковичис

Аксентієв Борисю  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Гідродеуцький А.С.  
Димлевий О.С.