



2024 р.

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

Житловий будинок  
м. Віхнече вул. Магістратська 34  
(найменування об'єкта)

"26" 06 2024 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

Мустілок В.М.; Дзюбенко Р.Ю

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

м. Віхнече вул. Магістратська 34

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) визначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 27 м., Ø 32 - 2 м., Ø 25 - 1 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 1 м., Ø 25 - 11 м. Стойки Ø 25 - 12 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): Ø 32 - 1 шт., Ø 25 - 4 шт.

Муфтові з'єднання: Ø 50 - 1 шт., Ø 32 - 1 шт., Ø 25 - 7 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани (пробкові) Ø 25 - 1 шт.  
коктройли: Ø 50 - 1 шт., Ø 25 - 3 шт. Муфти: Ø 25 - 3 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском  $P = 500$  мм. вод. ст.  
Надлике тиску  $P = 20$  мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Підкордовський А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мустіпан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дзюбенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Від підпису відповідальної особи майстра А.С. Підкордовського  
с.м.с. В.М. Мустіпан

[Signature]  
(підпис)

[Signature]