



20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ житловий будинок
бул. Майстраука 54
(найменування об'єкта)

« 27 » 06 20 24 р.

Бригада у складі _____ Докучко В.О.; Матвієв А.В.;
Діброва С.А.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Вінниця
бул. Майстраука 54
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-8м; φ 57-24м; φ 65-8м; φ 40-10м;
φ 32-10м; φ 25-10м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ 20-120м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: (крючкові) - φ 25-3м; φ 20-8м.

Шурфові з'єднання: φ 25-3м; φ 20-8м. Крани б'єквартурах: φ 20-4
(крючкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____ мильна емульсія
та "VIBRA GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: _____ Кран: φ 20-3м; φ 25-1м;
Контрайка: φ 20-5м; φ 25-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. в.в. ст.
Повітря тиском ΔP = 10 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розбурвання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Доченко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матвічук А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Свир михайло вільховичев

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. тижневик
Майстер
адреса

Маскашук Р.В.

Чуїко В.В.

Доченко В.О.