



«27» 06 2024 р.

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

Житловий будинок  
м. Вітлиця вул. Малинградська 59  
(найменування об'єкта)

«27» 06 2024 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

Кучеров

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вітлиця вул. Малинградська 59

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається)

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 65-15 м., Ø 50-14 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40-10 м., Ø 32-12 м., Ø 25-28,5 м., Ø 20-8 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові) Ø 32-2 шт., Ø 25-17 шт. (кумові) Ø 25-1 шт., Ø 20-1 шт.  
муфтові з'єднання: Ø 50-1 шт., Ø 40-2 шт., Ø 32-1 шт., Ø 25-23 шт., Ø 20-3 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани (пробкові) Ø 20-1 шт., Ø 25-2 шт.  
контрлайни: Ø 50-1 шт., Ø 40-1 шт., Ø 25-2 шт., Ø 20-2 шт.  
муфти: Ø 40-2 шт., Ø 25-2 шт., Ø 20-1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском  $\Delta P = 500$  мм. вод. ст.  
Наділля тиску  $\Delta P = 10$  мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Гідрородецький А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Димлевий О.І.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешчанін [Підпис] від підприємства

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. інструкція  
Майстер  
Смоляк

Москаленко Р.В.  
Гідрородецький А.С.  
Дзюбенко Р.Ю.