



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Житловий будинок

м. Вінниця вул. Мейстратська 62

(найменування об'єкта)

« 02 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Димлевий О.І.; Мустипан В.М.;

Дробенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Мейстратська 62

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø65-27м., Ø50-13м., Ø40-2м., Ø32-10м.,

Ø25-0.5м., Ø20-1м., Ø15-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-19м., Ø25-7м., Ø20-2м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові) Ø32-4шт., Ø25-7шт. (кульові) Ø20-1шт., Ø15-1шт.

шуртові з'єднання: Ø65-1шт., Ø32-8шт., Ø25-11шт., Ø20-3шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія

та прилад «Vibro GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові) Ø32-1шт., Ø25-2шт.
контргайки: Ø65-1шт., Ø32-1шт., Ø25-3шт., Ø20-1шт., Ø15-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Наділля тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Тигородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Димлевий О.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мустілок В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дубченко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Спеціаліст будівництва у містечку Буковинському

Міністерство енергетики Р.В.
(прізвище, ініціали)

Майстер Тигородецький А.С.
або Димлевий О.С.

[Signature]
(підпис)